



Universidad Autónoma del Estado de México





UAEM

DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Revisión No. 00  
fecha:

ENTIDAD: MÉXICO

ESTIMACION: 29( VEINTINUEVE)  
NUMERO: 29

CONTRATISTA URBANIZADORA RECCA S.A. DE C.V.				DOMICILIO ESTADO DE NUEVO LEÓN, No. 169 COL. PROVIDENCIA	
CIUDAD DISTRITO FEDERAL				ESTADO DISTRITO FEDERAL	TELEFONO 7225109004
R.F.C. URE1304025X3				C.M.I.C.	I.M.S.S. Y6241394102
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "D", UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL ACOLMAN" UBICACIÓN: CAMINO DE CALEROS N° 11, COLONIA EJIDO DE SANTA CATARINA, ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO				PERIODO DE CONTRATO	
				INICIO 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 TERMINACION 21 DE MAYO DE 2017	
				CONVENIO ADICIONAL	
				DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE JUNIO DE 2017	
				PRORROGAS	
				DEL 24 DE JUNIO DE 2017 AL 07 DE JULIO DE 2017 07 DE JULIO DE 2017 30 DE AGOSTO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 01 DE ENERO DE 2018 01 DE ABRIL DE 2018	
CONTRATO UAEM/FAMNS-IP/001-LP/2016	FECHA 17/11/2016	IMPORTE SIN I.V.A. \$ 10,480,456.93	ANTICIPO SIN I.V.A. \$ 3,144,137.08	PERIODO DE ESTIMACION	
				INICIO: 8 de marzo de 2018 TERMINACION 30 de marzo de 2018	
BUENO POR:					
(NUEVE MIL SETESIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. )					
AMORTIZACION DE ANTICIPO		S0.00 SIN I V A		CALCULO DE ESTIMACION	
0.2% I.C.I.C.		\$17.27		IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN I V A. \$8,637.40	
2% SUPERVISION		\$172.75		AMORTIZACION \$0.00	
0.5% C.M.I.C.		\$43.19		SUBTOTAL \$8,637.40	
OTROS				I V A \$1,381.98	
TOTAL		\$233.21		TOTAL \$10,019.38	
				MENOS DEDUCCIONES \$233.21	
				SALDO A PAGAR \$9,786.17	
<div> C. ROXANA ALDANA BENÍTEZ REPRESENTANTE LEGAL URBANIZADORA RECCA, S.A. DE C.V.</div> <div> ING. IGNACIO VERTIZ MAÑÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA U.A.E.M.</div> <div> ARQ. JOAQUÍN CAMPOS ESTRADA DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA DE LA U.A.E.M.</div> <div> ARQ. MARCOS DELGADO ORDÓÑEZ SUPERVISION U.A.E.M.</div>					



Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "D",  
UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL ACOLMAN"

ESTADO DE CUENTA

UAEM/FAMNS-IP/001/LP/2016

Revisión No 00  
fecha:

IMPORTE DEL CONTRATO IVA		S/	PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE CONVENIO		PERIODO CONVENIO		PERIODO DE PRORROGA			IMPORTE ANTICIPO SIIVA	
\$10.480.456.93			22/NOV/2016 AL 21/MAY/2017				24/DIC/2016 AL 23/JUN/2017		01/ENE/2018 AL 01/ABR/2018			\$ 3.144.137.08	
ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL AL		IMPORTE ESTIMACIONES SIIVA	02 % I.C.I.C.	20 % SUPERVISION	05 % C.M.I.C.	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIIVA	SUBTOTAL SIIVA	I.V.A	LIQUIDO A PAGAR		
1 (UNO)	25/12/16 - 31/01/17		\$50,195.74	\$100.39	\$1,003.91	\$250.98	\$15,058.72	\$1,355.28	\$35,137.02	\$5,621.92	\$39,403.66		
02 (DOS)	01/02/17 - 15/02/17		\$62,226.24	\$124.45	\$1,244.52	\$311.13	\$18,667.87	\$1,680.10	\$43,558.37	\$6,969.34	\$48,847.61		
03 (TRES)	16/02/17 - 28/02/17		\$81,685.65	\$163.37	\$1,633.71	\$408.43	\$24,505.70	\$2,205.51	\$57,179.95	\$9,148.79	\$64,123.23		
04 (CUATRO)	01/03/17 - 15/03/17		\$110,676.72	\$221.35	\$2,213.53	\$553.38	\$33,203.02	\$2,988.26	\$77,473.70	\$12,395.79	\$86,881.23		
05 (CINCO)	16/03/17 - 31/03/17		\$149,191.56	\$298.38	\$2,983.83	\$745.96	\$44,757.47	\$4,028.17	\$104,434.09	\$16,709.45	\$117,115.37		
06 (SEIS) V.A.	16/03/17 - 31/03/17		\$117,300.96	\$234.60	\$2,346.02	\$586.50	\$35,190.29	\$3,167.12	\$82,110.67	\$13,137.71	\$92,081.26		
07 (SIETE)	01/04/17 - 15/04/17		\$475,366.57	\$950.73	\$9,507.33	\$2,376.83	\$142,609.97	\$12,834.89	\$332,756.60	\$53,241.06	\$373,162.77		
08 (OCHO)	16/04/17 - 30/04/17		\$193,430.21	\$386.86	\$3,868.60	\$967.15	\$88,029.06	\$5,222.61	\$135,401.15	\$21,664.18	\$151,842.72		
09 (NUEVE) V.A.	16/04/17 - 30/04/17		\$232,465.35	\$464.93	\$4,649.31	\$1,162.33	\$69,739.61	\$6,276.57	\$162,725.74	\$26,036.12	\$182,485.29		
10 (DIEZ)	01/05/17 - 15/05/17		\$88,460.25	\$176.92	\$1,769.21	\$442.30	\$26,538.08	\$2,388.43	\$61,922.17	\$9,907.55	\$69,441.29		
11 (ONCE) V.A.	01/05/17 - 15/05/17		\$43,270.05	\$86.54	\$865.40	\$216.35	\$12,981.02	\$1,168.29	\$30,289.03	\$4,846.24	\$33,966.98		
12 (DOCE)	16/05/17 - 31/05/17		\$1,664,585.17	\$3,329.17	\$33,291.70	\$8,322.93	\$499,375.55	\$44,943.80	\$1,165,209.62	\$186,433.54	\$1,306,699.36		
13 (TRECE)	01/06/17 - 15/06/17		\$1,701,165.01	\$3,402.33	\$34,023.30	\$8,505.83	\$510,349.50	\$45,931.46	\$1,190,815.51	\$190,530.48	\$1,335,414.53		
14 (CATORCE)	16/06/17 - 30/06/17		\$1,092,477.85	\$2,184.96	\$21,849.56	\$5,462.39	\$327,743.36	\$29,496.91	\$764,734.49	\$122,357.52	\$857,595.10		
15 (QUINCE)	24/06/17 - 07/07/17		\$292,995.92	\$585.99	\$5,859.92	\$1,464.98	\$87,898.78	\$7,910.89	\$205,097.14	\$32,815.54	\$230,001.79		
16 (DIECISEIS)	24/06/17 - 07/07/17		\$246,786.29	\$493.57	\$4,935.73	\$1,233.93	\$74,035.89	\$6,663.23	\$172,750.40	\$27,640.06	\$193,727.23		
17 (DIECISIETE)	07/07/17 - 20/08/17		\$249,606.69	\$499.21	\$4,992.13	\$1,248.03	\$74,882.01	\$6,739.37	\$174,724.68	\$27,955.95	\$195,941.26		
18 (DIECIOCHO)	07/08/17 - 20/08/17		\$864,896.66	\$1,729.39	\$17,293.93	\$4,323.48	\$259,409.00	\$23,346.80	\$605,287.66	\$96,846.03	\$678,786.89		
19 (DIECINUEVE)	15/08/17 - 30/08/17		\$756,717.71	\$1,513.44	\$15,134.35	\$3,783.59	\$227,015.31	\$20,431.38	\$529,702.40	\$84,752.38	\$594,023.40		
20 (VEINTE)	31/08/17 - 30/09/17		\$310,116.35	\$620.23	\$6,202.33	\$1,550.58	\$93,034.91	\$8,373.14	\$217,081.44	\$34,733.03	\$243,441.33		
21 (VEINTIUNO)	31/08/17 - 30/09/17		\$205,016.01	\$410.03	\$4,100.32	\$1,025.08	\$61,504.80	\$5,535.43	\$143,511.21	\$22,961.79	\$160,937.57		
22 (VEINTIDOS)	01/10/17 - 01/11/17		\$700,817.14	\$1,401.63	\$14,016.34	\$3,504.09	\$210,245.14	\$18,922.06	\$490,572.00	\$78,491.52	\$550,141.46		
23 (VEINTITRES) V.	01/10/17 - 01/11/17		\$46,768.39	\$93.54	\$935.37	\$233.84	\$14,030.82	\$1,262.75	\$32,737.87	\$5,238.06	\$36,713.18		
24 (VEINTICUATRO)	01/12/17 - 15/12/17		\$225,088.70	\$450.18	\$4,501.77	\$1,125.44	\$67,526.61	\$6,077.39	\$157,562.09	\$25,209.93	\$176,694.63		
25 (VEINTICINCO)	16/12/17 - 08/03/18		\$15,967.12	\$319.34	\$319.34	\$79.84	\$4,790.14	\$431.11	\$11,176.98	\$1,788.32	\$12,534.19		
26 (VEINTISEIS) V.A.	16/12/17 - 08/03/2018		\$9,399.76	\$188.00	\$188.00	\$47.00	\$2,819.93	\$253.80	\$6,579.83	\$1,052.77	\$7,378.80		
27 (VEINTISIETE) F.	16/12/17 - 08/03/2018		\$394,980.77	\$789.96	\$7,899.62	\$1,974.90	\$148,194.82	\$10,664.48	\$246,785.95	\$39,485.75	\$275,607.22		
28 (VEINTIOCHO) F.	08/03/18 - 30/03/2018		\$90,362.36	\$180.72	\$1,807.25	\$451.81	\$0.00	\$2,439.78	\$90,362.36	\$14,457.98	\$102,380.56		
28 (VEINTIOCHO) F.	08/03/18 - 30/03/2018		\$8,637.40	\$17.27	\$17.27	\$43.19	\$0.00	\$233.21	\$8,637.40	\$1,381.98	\$9,786.17		
TOTALES			\$10.480.454.60	\$20.960.87	\$209.609.08	\$52.402.27	\$3.144.137.08	\$282.972.22	\$7.336.317.52	\$1.173.810.78	\$8.227.156.08		
SALDO			\$2.33		ANTICIPO POR AMORTIZAR \$ 1.173.810.78								

C. ROXANA ALDANA BENÍTEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
URBANIZADORA RECCA, S.A. DE C.V.

ING. JORGE ANTONIO VERTIZ MAÑÓN, JEFE DEL  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
LA UAEM

ING. IGNACIO VERTIZ MAÑÓN, JEFE DEL  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
LA UAEM

ING. MARCOS DELGADO ORDOÑEZ  
SUPERVISOR DE LA UAEM