



Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

"CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO PARA POSGRADO (PRIMERA ETAPA) EN LA
FACULTAD DE GEOGRAFIA"

Revisión No. 00
Fecha 22/10/09

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO S / IVA		PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE CONVENIO			PERIODO CONVENIO		IMPORTE ANTICIPO SIIVA	
\$8,368,458.68		28 DE JUNIO/2017 AL 28-ENERO-2018							\$2,510,537.60	
ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL AL	IMPORTE ESTIMACIONES SIIVA	0.2 % I.C.I.C.	2.0 % SUPERVISION	0.5 % C.M.I.C.	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIIVA	I.V.A.	SUBTOTAL SIIVA	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO/2017	\$336,262.00	\$672.52	\$6,725.24	\$1,681.31	\$100,878.60	\$9,079.07	\$37,661.34	\$235,383.40	\$263,965.67
2 (DOS)	16 DE JULIO AL 31 DE JULIO/2017	\$448,177.37	\$896.35	\$8,963.55	\$2,240.89	\$134,453.21	\$12,100.79	\$50,195.87	\$313,724.16	\$351,819.24
3 (TRES)	01 AL 14 DE AGOSTO DE 2017	\$239,861.41	\$479.72	\$4,797.23	\$1,199.31	\$71,958.42	\$6,476.26	\$26,864.48	\$167,902.99	\$188,291.21
4 (CUATRO)	15 AL 22 DE AGOSTO DE 2017	\$728,224.79	\$1,456.45	\$14,564.50	\$3,641.12	\$218,467.44	\$19,662.07	\$81,561.18	\$509,757.35	\$571,656.46
5 (CINCO)	23-AGOSTO AL 05-SEPT. DE 2017	\$1,402,849.59	\$2,805.70	\$28,056.99	\$7,014.25	\$420,854.88	\$37,876.94	\$157,119.15	\$981,994.71	\$1,101,236.92
6 (SEIS)	06 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,167,349.92	\$2,334.70	\$23,347.00	\$5,836.75	\$350,204.98	\$31,518.45	\$130,743.19	\$817,144.94	\$916,369.68
TOTALES		\$4,322,725.08	\$8,645.45	\$86,454.50	\$21,613.63	\$1,296,817.53	\$116,713.58	\$484,145.21	\$3,025,907.56	\$3,393,339.18
SALDO		\$4,045,733.60				ANTICIPO POR AMORTIZAR=	\$1,213,720.07			

ARG. ABRAHAM ESPARZA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. IGNACIO VERTIZ MAÑÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE LA U.A.E.M.

ARG. ABRAHAM ESPARZA GUTIERREZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA U.A.E.M.