

URBANIZADORA RECCA SA DE CV

URE1304025X3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
VIA CENTRAL, .S/N, Puente de Ixtla Centro, 62660, Puente de Ixtla, Puente de Ixtla,
Morelos, México
Tel. 5255751657

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
UAE560321I12

USO CFDI: I01 - Construcciones
INSTITUTO LITERARIO, 100 OTE, Centro, 50000, Toluca de Lerdo, Toluca, Estado de México, México

Factura 27

FOLIO FISCAL (UUID)

2B9D6C66-701B-455C-A9B3-A3CC9CA125C8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404997562

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-13T14:08:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-06-13T13:34:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

62660

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
0.20%	0.2% DE I.C.I.C	\$ 789.96
2.00%	2% DE SUPERVISIÓN	\$ 7,899.62
0.50%	0.5% C.M.I.C	\$ 1,974.90
	Total	\$ 10,664.48

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1.00	E51	ESTIMACIÓN 27 RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. LA CANTIDAD DE \$ 275,607.22 (DOSCIEN- SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 22 /100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 27 (VEINTISIETE) FINQUITO DEL RECURSO FAMNS 2016. REFERENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "D", UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL ACOLMAN" No. DE CONTRATO: UAEFMFAMNS-17/001/LP/2016 DE FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 MONTO DEL CONTRATO: \$ 12,157,330.04 PROGRAMA: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL SUPERIOR (FAMNS) 2016 PROYECTO:3170120160108 FONDO: 3124 FUNCIÓN:42003 CUENTA: 57610101 CLAVE:907690 GEM:203200-APAD-0977/16	\$ 394,980.77	\$ 148,194.82	\$ 394,980.77

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$394,980.77
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$148,194.82
SUBTOTAL: \$246,785.95
IVA: \$39,485.75
TOTAL: \$286,271.70
RETENCIONES
0.2% DE I.C.I.C.: \$789.96
2% DE SUPERVISIÓN \$7,899.62
0.5% C.M.I.C.: \$1,974.90
LIQUIDO A PAGAR: \$275,607.22

Clave Prod. Serv. - 72121406 Servicio de construcción de edificios de escuelas
Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - \$ 246,785.95 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 39,485.75

IMPORTE CON LETRA

DOSCIEN-
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE
PESOS. 22/100 MXN

SUBTOTAL ANTES DESCUENTO

\$ 394,980.77

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

DESCUENTO

\$ 148,194.82

SUBTOTAL

\$ 246,785.95

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 39,485.75

RETENCIÓN LOCAL 0.2% DE I.C.I.C

\$ 789.96

RETENCIÓN LOCAL 2% DE SUPERVISIÓN

\$ 7,899.62

RETENCIÓN LOCAL 0.5% C.M.I.C

\$ 1,974.90

TOTAL

\$ 275,607.22

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gy0+GE412Lz0BAsFDGf8GLTjWhyhk4MwPwleMwdrQZha70G2W6PD67L5ZT6k26DKUwDcDvaK6Hkto3PhxAsRIMwXJFwFtJwlyK0+T2Kw6BKucdt96A
HddPozR60fI03bRTTDXdSeMwYnp7U3cvGzDk3AMhRcAhzJtQDXR9BSEgFwUuXp5eA45mD6NNbRYSamT43Zz569TjXVUAmBLm6NZM2hNCqme7GLTTlu
H9407C0z8YsVR803WMkm2bR0cso2124ZcC0Yypm3Rgd4YsxxvAIPHA4KKYla4ivGuqNSsRYJ5A6ptE5fTnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VB+leDGJXmV+T2wSbLgNuz8ynAlUmyyFV86kSV6dOGQL6MLF5WUJCzSFIBR/A+139Y+7K3JA35dK6jOWD4EgSGHqSqe1TKMTJj5alQxQeNvShg22nm95f1kN
A41R05vYAyTZK2QzQZEqPmaRgD4RmJucelrQhVjpmboYshag6nldGanw7IM2v7gASeoXOwjdG6/a3Xg1unKwL9arCJWQykbxbQh64zoXbNbrg5AmFEvX
qRKMmIDXPoyJh+EaYPIda1Qx13wOSly4JZ5y9CpIgTtUwJUNIZ+pgKA5rleHSByAPKZd+Pezg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11112B9D6C66-701B-455C-A9B3-A3CC9CA125C82018-06-
13T14:08:24STA0903206B9Gy0+GE432Lz0BAsFDGf8GLTjWhyhk4MwPwleMwdrQZha70G2W6PD67L5ZT6k26DKUwDcDvaK6Hkto3PhxAsRIMwXJFwFtJwlyK0+T2Kw6BKucdt96A
HddPozR60fI03bRTTDXdSeMwYnp7U3cvGzDk3AMhRcAhzJtQDXR9BSEgFwUuXp5eA45mD6NNbRYSamT43Zz569TjXVUAmBLm6NZM2hNCqme7GLTTluH9407C0z8YsVR803WMkm2bR0cso2124ZcC0Yypm3Rgd4YsxxvAIPHA4KKYla4ivGuqNSsRYJ5A6ptE5fTnA==000010000004051311
06



Factureya

Descargue gratis este comprobante

en formato digital XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 1



Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Revisión No. 00
fecha:

ENTIDAD: MÉXICO

ESTIMACION: 27 (VEINTISIETE) FC
NUMERO: 27

CONTRATISTA URBANIZADORA RECCA S.A. DE C.V.	DOMICILIO ESTADO DE NUEVO LEÓN, No. 169 COL. PROVIDENCIA	
CIUDAD DISTRITO FEDERAL	ESTADO DISTRITO FEDERAL	TELEFONO 7225109004
R.F.C. URE1304025X3	C.M.I.C.	I.M.S.S. Y6241394102

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "D", UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL ACOLMAN" UBICACIÓN: CAMINO DE CALEROS N° 11, COLONIA EJIDO DE SANTA CATARINA, ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO	PERIODO DE CONTRATO	
	INICIO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2016
	TERMINACION:	21 DE MAYO DE 2017
	CONVENIO ADICIONAL	
	DEL:	24 DE DICIEMBRE DE 2016
	AL:	23 DE JUNIO DE 2017
	PRORROGAS	
	DEL:	AL:
	24 DE JUNIO DE 2017	07 DE JULIO DE 2017
	07 DE JULIO DE 2017	30 DE AGOSTO DE 2017
	31 DE AGOSTO DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017
	01 DE ENERO DE 2018	01 DE ABRIL DE 2018

CONTRATO UAEM/FAMNS-IP/001/LP/2016	FECHA 17/11/2016	IMPORTE SIN I.V.A. \$ 10,480,456.93	ANTICIPO SIN I.V.A. \$ 3,144,137.08	PERIODO DE ESTIMACION INICIO: 16 de diciembre de 2017 TERMINACION: 8 de marzo de 2018
---------------------------------------	---------------------	---	---	---

BUENO POR:

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N.)

AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$148,194.82 SIN I.V.A.	CALCULO DE ESTIMACION	
		IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.	\$394,980.77
0.2% I.C.I.C.	\$789.96	AMORTIZACION	\$148,194.82
2% SUPERVISION	\$7,899.62	SUBTOTAL	\$246,785.95
0.5% C.M.I.C.	\$1,974.90	I.V.A.	\$39,485.75
OTROS		TOTAL	\$286,271.70
TOTAL	\$10,664.48	MENOS DEDUCCIONES	\$10,664.48
		SALDO A PAGAR	\$275,607.22

C. ROXANA ALDANA BENÍTEZ
REPRESENTANTE LEGAL
URBANIZADORA RECCA, S.A. DE C.V.

ING. IGNACIO VERTIZ MAÑÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE LA U.A.E.M.

ARQ. JOAQUÍN CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA
DE LA U.A.E.M.

ARQ. MARCOS DELGADO ORDÓÑEZ
SUPERVISION U.A.E.M.



IMPORTE DEL CONTRATO IVA		S/	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	PERIODO CONVENIO	PERIODO DE PRORROGA		IMPORTE		
\$10,480,456.93			22/NOV/2016 AL 21/MAY/2017		24/DIC/2016 AL 23/JUN/2017	01/ENE/2018 AL 01/ABR/2018		ANTICIPO SI/VA		
								\$ 3,144,137.08		
ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL AL	IMPORTE ESTIMACIONES SI/VA	0.2 % I.C.I.C.	2.0 % SUPERVISION	0.5 % C.M.I.C.	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SI/VA.	SUBTOTAL SI/VA.	I.V.A.	LIQUIDO A PAGAR
1.(UNO)	25/12/16 - 31/01/17	\$50,195.74	\$100.39	\$1,003.91	\$250.98	\$15,058.72	\$1,355.28	\$35,137.02	\$5,621.92	\$39,403.66
02 (DOS)	01/02/17 - 15/02/17	\$62,226.24	\$124.45	\$1,244.52	\$311.13	\$18,667.87	\$1,680.10	\$43,558.37	\$6,989.34	\$48,847.61
03 (TRES)	16/02/17 - 28/02/17	\$81,685.65	\$163.37	\$1,633.71	\$408.43	\$24,505.70	\$2,205.51	\$57,179.95	\$9,148.79	\$64,123.23
04 (CUATRO)	01/03/17 - 15/03/17	\$110,676.72	\$221.35	\$2,213.53	\$553.38	\$33,203.02	\$2,988.26	\$77,473.70	\$12,395.79	\$86,881.23
05 (CINCO)	16/03/17 - 31/03/17	\$149,191.56	\$298.38	\$2,983.83	\$745.96	\$44,757.47	\$4,028.17	\$104,434.09	\$16,709.45	\$117,115.37
06 (SEIS) V.A.	16/03/17 - 31/03/17	\$117,300.96	\$234.60	\$2,346.02	\$586.50	\$35,190.29	\$3,167.12	\$82,110.67	\$13,137.71	\$92,081.26
07 (SIETE)	01/04/17 - 15/04/17	\$475,368.57	\$950.73	\$9,507.33	\$2,376.83	\$142,609.97	\$12,834.89	\$332,756.60	\$53,241.06	\$373,162.77
08 (OCHO)	16/04/17 - 30/04/17	\$193,430.21	\$386.86	\$3,868.60	\$967.15	\$58,029.06	\$5,222.61	\$135,401.15	\$21,684.18	\$151,842.72
09 (NUEVE) V.A.	16/04/17 - 30/04/17	\$232,465.35	\$464.93	\$4,649.31	\$1,162.33	\$69,739.61	\$6,276.57	\$162,725.74	\$26,036.12	\$182,485.29
10 (DIEZ)	01/05/17 - 15/05/17	\$88,460.25	\$176.92	\$1,769.21	\$442.30	\$26,538.08	\$2,388.43	\$61,922.17	\$9,907.55	\$69,441.29
11 (ONCE) V.A.	01/05/17 - 15/05/17	\$43,270.05	\$86.54	\$865.40	\$216.35	\$12,981.02	\$1,188.29	\$30,289.03	\$4,846.24	\$33,966.98
12 (DOCE)	16/05/17 - 31/05/17	\$1,664,585.17	\$3,329.17	\$33,291.70	\$8,322.93	\$499,375.55	\$44,943.80	\$1,165,209.62	\$186,433.54	\$1,306,699.36
13 (TRECE)	01/06/17 - 15/06/17	\$1,701,165.01	\$3,402.33	\$34,023.30	\$8,505.83	\$510,349.50	\$45,931.46	\$1,190,815.51	\$190,530.48	\$1,335,414.53
14 (CATORCE)	16/06/17 - 23/06/17	\$1,092,477.85	\$2,184.96	\$21,849.56	\$5,462.39	\$327,743.36	\$29,496.91	\$764,734.49	\$122,357.52	\$857,595.10
15 (QUINCE)	24/06/17 - 07/07/17	\$292,995.92	\$585.99	\$5,859.92	\$1,464.98	\$87,898.78	\$7,910.89	\$205,097.14	\$32,815.54	\$230,001.79
16 (DIECISEIS)	24/06/17 - 07/07/17	\$246,786.29	\$493.57	\$4,935.73	\$1,233.93	\$74,035.89	\$6,663.23	\$172,750.40	\$27,640.06	\$193,727.23
17 (DIECISIETE)	07/08/17 - 20/08/17	\$249,606.69	\$499.21	\$4,992.13	\$1,248.03	\$74,882.01	\$6,739.37	\$174,724.68	\$27,955.95	\$195,941.26
18 (DIECIOCHO)	07/08/17 - 20/08/17	\$864,696.66	\$1,729.39	\$17,293.93	\$4,323.48	\$259,409.00	\$23,346.80	\$605,287.66	\$96,846.03	\$678,786.89
19 (DIECINUEVE)	15/08/17-30/08/17	\$756,717.71	\$1,513.44	\$15,134.35	\$3,783.59	\$227,015.31	\$20,431.38	\$529,702.40	\$84,752.38	\$594,023.40
20 (VEINTE)	31/08/17-30/09/17	\$310,116.35	\$620.23	\$6,202.33	\$1,550.58	\$93,034.91	\$8,373.14	\$217,081.44	\$34,733.03	\$243,441.33
21 (VEINTIUNO)	31/08/17-30/09/17	\$205,016.01	\$410.03	\$4,100.32	\$1,025.08	\$61,504.80	\$5,535.43	\$143,511.21	\$22,961.79	\$160,937.57
22 (VEINTIDOS)	01/10/17-01/11/17	\$700,817.14	\$1,401.63	\$14,016.34	\$3,504.09	\$210,245.14	\$18,922.06	\$490,572.00	\$78,491.52	\$550,141.46
23 (VEINTITRES) V.A.	01/10/17-01/12/17	\$46,768.39	\$93.54	\$935.37	\$233.84	\$14,030.52	\$1,262.75	\$32,737.87	\$5,209.06	\$36,713.18
24 (VEINTICUATRO)	01/12/17-15/12/17	\$225,088.70	\$450.18	\$4,501.77	\$1,125.44	\$67,526.61	\$6,077.39	\$157,562.09	\$25,203.93	\$176,694.63
25 (VEINTICINCO)	16/12/17-08/03/18	\$15,967.12	\$31.93	\$319.34	\$79.84	\$4,790.14	\$431.11	\$11,176.98	\$1,788.32	\$12,534.19
26 (VEINTISEIS)VA.	16/12/17-08/03/2018	\$9,399.76	\$18.80	\$188.00	\$47.00	\$2,819.93	\$253.80	\$6,579.83	\$1,052.77	\$7,378.80
27 (VEINTISIETE)FQ	16/12/18-08/03/2018	\$394,980.77	\$789.96	\$7,899.62	\$1,974.90	\$148,194.82	\$10,664.48	\$246,785.95	\$39,485.75	\$275,607.22
TOTALES		\$10,381,454.84	\$20,762.88	\$207,629.08	\$51,907.27	\$3,144,137.08	\$280,299.23	\$7,237,317.76	\$1,157,970.82	\$8,14,989.35
SALDO		\$99,002.09	ANTICIPO POR AMORTIZAR \$							

C. ROXANA ALDANA BENÍTEZ
REPRESENTANTE LEGAL
URBANIZADORA RECCA, S.A. DE C.V.

ARQ. JOAQUÍN CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA
LA UAE
MEXICO, U.A.E.M.
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
ING. IGNACIO VERTIZ MANON JEFE DEL

DR. MARCO DELGADO ORDÓÑEZ
SUPERVISOR DE LA UAEM