



Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

"CONSTRUCCIÓN DE LA 1ra. ETAPA DE UN EDIFICIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO
UAEM TEMASCALTEPEC"

Revisión, No. 00
Fecha: 22/10/09

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO S / IVA		PERIODO DEL CONTRATO (FECHA DE REPROGRAMACION)	IMPORTE CONVENIO			PERIODO CONVENIO		IMPORTE ANTICIPO SI/VA	
\$12,843,707.50		28 DE JUNIO AL 28 DE DICIEMBRE/2017						\$3,853,112.25	
ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL AL	IMPORTE ESTIMACIONES SI/VA	0.2 % I.C.I.C.	2.0 % SUPERVISION	0.5 % C.M.I.C.	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SI/VA.	SUBTOTAL SI/VA.	I.V.A.
1 (UNO)	26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO/2017	\$635,351.16	\$1,270.70	\$12,707.02	\$3,176.76	\$190,605.35	\$17,154.48	\$444,745.81	\$71,159.33
2 (DOS)	26-JULIO AL 09-AGOSTO DE 2017	\$1,167,734.80	\$2,335.47	\$23,354.70	\$5,838.67	\$350,320.44	\$31,528.84	\$817,414.36	\$130,786.30
3 (TRES)	10 AL 28 DE AGOSTO DE 2017	\$719,761.49	\$1,439.52	\$14,395.23	\$3,598.81	\$215,928.45	\$19,433.56	\$503,833.04	\$80,613.29
4 (CUATRO)	29-AGOST. AL 21-SEPT. DE 2017	\$1,180,154.13	\$2,360.31	\$23,603.08	\$5,900.77	\$354,046.24	\$31,864.16	\$826,107.89	\$132,177.26
TOTALES		\$3,703,001.58	\$7,406.00	\$74,060.03	\$18,515.01	\$1,110,900.47	\$99,981.04	\$2,592,101.10	\$414,736.18
SALDO		\$9,140,705.92	ANTICIPO POR AMORTIZAR= \$2,742,211.78						
									\$2,906,856.23

1,110,900.47
2742,211.78
3,853,112.25
4,469,616.21

ING. CARLOS ISRAEL MARTINEZ SEDANO
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. JOAQUÍN CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA

ING. IGNACIO VERTÍZ MAÑÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE LA U.A.E.M.

ARQ. ARMANDO ORDZCO HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA U.A.E.M.