



Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LA LICENCIATURA EN GERONTOLOGIA Y LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA-UAEM, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, EN EL ESTADO DE MEXICO"

ESTADO DE CUENTA

UAEM/PEF/001/ICTP/2016

Revisión No. 00
Fecha 22/10/09

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA		PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE CONVENIO		PERIODO CONVENIO		IMPORTE ANTICIPO SIIVA	
\$		19,750,952.69	03/11/2016 AL 29/06/2017		10/07/2017 AL 05/03/2018		\$	
ESTIMACION NUMERO	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIONES SIIVA	0.5 % S F P	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIIVA	SUBTOTAL SIIVA	IVA	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	10 de Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017	\$441,891.07	\$ 2,209.46	\$ 132,567.32	\$ 2,209.46	\$309,323.75	\$49,491.80	\$356,606.09
2 (DOS) - Volumen Adicional	01 de Agosto de 2017 al 19 de Agosto de 2017	\$204,132.00	\$ 1,020.66	\$ 61,238.60	\$ 1,020.66	\$142,892.40	\$22,862.78	\$164,734.52
3 (TRES)	20 de Agosto al 02 de Octubre de 2017	\$71,240.93	\$ 356.20	\$ 21,372.28	\$ 356.20	\$49,868.65	\$7,978.98	\$57,491.43
4 (CUATRO) - Volumen Adicional	03 de Octubre al 06 de Octubre de 2017	\$75,380.56	\$ 376.90	\$ 22,614.17	\$ 376.90	\$52,766.39	\$8,442.62	\$60,832.11
5 (CINCO) - Fuera de Catalogo	07 de Octubre al 16 de Octubre de 2017	\$588,718.95	\$ 2,993.59	\$ 179,615.69	\$ 2,993.59	\$419,103.26	\$67,056.52	\$483,166.19
6 (SEIS) - Fuera de Catalogo	17 de Octubre al 27 de Octubre de 2017	\$576,014.13	\$ 2,880.07	\$ 172,804.24	\$ 2,880.07	\$403,209.89	\$64,513.58	\$464,843.40
7 (SIETE) - Fuera de Catalogo	28 de Octubre al 02 de Noviembre de 2017	\$469,901.12	\$ 2,349.51	\$ 140,970.34	\$ 2,349.51	\$328,930.76	\$52,628.97	\$379,210.19
8 (OCHO) - Fuera de Catalogo	03 de Noviembre al 08 de Noviembre de 2017	\$546,231.63	\$ 2,731.16	\$ 163,869.49	\$ 2,731.16	\$382,362.14	\$61,177.94	\$440,808.92
9 (NUEVE) - Fuera de Catalogo	09 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2017	\$480,450.87	\$ 2,402.25	\$ 144,135.26	\$ 2,402.25	\$336,315.61	\$53,810.50	\$387,723.85
10 (DIEZ) - Fuera de Catalogo	16 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2017	\$510,193.78	\$ 2,550.97	\$ 153,056.13	\$ 2,550.97	\$357,135.65	\$57,141.70	\$411,120.38
11 (ONCE) - Fuera de Catalogo	07 de Diciembre de 2017 al 06 de Enero de 2018	\$619,911.02	\$ 3,099.56	\$ 185,973.31	\$ 3,099.56	\$433,937.71	\$68,430.03	\$500,268.18
TOTALES		\$4,594,066.06	\$0.00	\$ 1,378,219.83	\$ 22,970.33	\$3,215,846.23	\$514,535.37	\$3,707,411.27
SALDO		\$ 15,156,866.63	ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$4,547,065.56			

LIC. CESAR HUERTA LOZA
REPRESENTANTE LEGAL
EDDERCOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ARO. JOAQUIN CAMPOS ESTRADA
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA
DE LA U.A.E.M.

ING. IGNACIO VERTIZ MAÑON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE LA U.A.E.M.

ARG. JENARO LEOCADIO GUTIERREZ
RESIDENTE DE LA U.A.E.M.