

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA		PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE CONVENIO		PERIODO CONVENIO		IMPORTE ANTICIPO S/IVA		CONTRATO No.	
\$ 10,204,232.06		1 de julio de 2016 27 de diciembre de 2016		\$ -		10 de julio de 2017 5 de enero de 2018		\$ 3,061,269.62		UAEM/PEF002/LPN/2016	
ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	IMPORTE ESTIMACIONES S/IVA	0.50% S. F. P.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES S/IVA	SUBTOTAL S/IVA	I.V.A.	LIQUIDO A PAGAR		
01 [JUNO]	10/07/2017	28/07/2017	\$ 109,960.13	\$ -	\$ 32,988.04	\$ 549.80	\$ 76,972.09	\$ 12,315.53	\$ 88,737.82		
02 [DOS]	29/07/2017	18/08/2017	\$ 233,116.08	\$ -	\$ 69,934.82	\$ 1,165.58	\$ 163,181.26	\$ 26,109.00	\$ 188,124.68		
03 [TRES]	29/07/2017	18/08/2017	\$ 743,168.08	\$ -	\$ 222,950.42	\$ 3,715.84	\$ 520,217.66	\$ 83,234.83	\$ 599,736.65		
04 [CUATRO]	20/08/2017	25/08/2017	\$ 407,671.47	\$ -	\$ 122,301.44	\$ 2,038.36	\$ 285,370.03	\$ 45,689.20	\$ 328,990.97		
05 [CINCO]	03/10/2017	10/10/2017	\$ 146,169.63	\$ -	\$ 43,850.89	\$ 730.85	\$ 102,318.74	\$ 16,371.00	\$ 117,958.89		
06 [SEIS]	09/09/2017	21/09/2017	\$ 407,671.47	\$ -	\$ 122,301.44	\$ 2,038.36	\$ 285,370.03	\$ 45,689.20	\$ 328,990.97		
07 [SIETE]	22/09/2017	02/10/2017	\$ 146,169.63	\$ -	\$ 43,850.89	\$ 730.85	\$ 102,318.74	\$ 16,371.00	\$ 117,958.89		
08 [OCHO]	03/10/2017	10/10/2017	\$ 413,072.25	\$ -	\$ 123,921.68	\$ 2,066.36	\$ 289,150.57	\$ 46,264.09	\$ 333,349.30		
09 [NUEVE]	11/10/2017	30/10/2017	\$ 368,098.06	\$ -	\$ 110,429.42	\$ 1,840.49	\$ 257,668.64	\$ 41,226.98	\$ 297,055.13		
10 [DIEZ]	31/10/2017	10/11/2017	\$ 264,045.36	\$ -	\$ 79,213.61	\$ 1,320.23	\$ 184,831.75	\$ 29,573.08	\$ 213,084.60		
TOTALES			\$ 3,239,142.16	\$ -	\$ 971,742.65	\$ 16,195.72	\$ 2,267,399.51	\$ 362,783.91	\$ 2,613,987.70		
SALDO			\$ 6,965,089.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,089,526.97	\$ -	\$ -		

ING. JESÚS RODRIGO ÁRA CRUZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
VEGOS CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.

ARG. JOAQUÍN GARCÍA ESTADAL  
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA  
DE LA U. A. E. M.

ING. IGNACIO VÉRTIZ MAÑÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
DE LA U. A. E. M.

P. ARQ. OSCAR CHAIRES PALMA  
SUPERVISOR DE OBRA  
DE LA U. A. E. M.