Universidad Autónoma del Estado e éxico

DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA

OBRA: CONTRATO NO: UAEL M/001/IR/2017
OBRA: REMO CELACION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE

MEDICINA

	DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	SION				ES	ESTADO DE CUENTA	>	
IMPORTE DE	IMPORTE DEL CONTRATO S / IVA \$1,086,257.34	PERIODO DEL CONTRATO 10 DE FEBRERO DE 2017 10 DE MAYO DE 2017	NTRATO E 2017	IMPORTE (IMPORTE CONVENIO	PERIODO CONVENIO 22 DE MARZO DE 2018 - 22 DE JUNIO DE 2018	XONVENIO 2018 - 218	IMPORTE ANTICIPO S/IVA \$325,877.20	IĆIPO S/IVA 17.20	
ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	IMPORTE ESTIMACIONES S/IVA	0.2 % I.C.I.C.	2.0 % SUPERVISION	0.5 % C.M.I.C.	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SILV.A	SUBTOTAL S/I.V.A.	AVI	LIQUIDO A PAGAR
UNO	22/MARZO/18 AL 20/ABRIL/18	\$146,423.78	\$292.85	\$2,928.48	\$732.12	\$43,927.13	\$3,953.45	\$102,496.65	\$16,399.46	\$114,942.66
DOS PFC	21/ABRIL/18 AL 2/MAYO/18	\$206,908.31	\$413.82	\$4,138.17	\$1,034.54	\$62,072.49	\$5,586.53	\$144,835.82	\$23,173.73	\$162,423.02
TRES	3/MAYO/18 AL 14/MAYO/18	\$166,799.48	\$333.60	\$3,335.99	\$834.00	\$50,039.84	\$4,503.59	\$116,759.64	\$18,681.54	\$130,937.59
CUATRO	15/MAYO/18 AL 31/MAYO/18	\$150,460.32	\$300.92	\$3,009.21	\$752.30	\$45,138.10	\$4,062.43	\$105,322.22	\$16,851.56	\$118,111.35
CINCO V. A	1/JUNIO/18 AL 11/JUNIO/18	\$41,837.06	\$83.67	\$836.74	\$209.19	\$12,551.12	\$1,129.60	\$29,285.94	\$4,685.75	\$32,842.09
SEIS P.F.C.	12/JUNIO/18 AL 18/JUNIO/18	\$96,716.99	\$193.43	\$1,934.34	\$483.58	\$29,015.10	\$2,611.35	\$67,701.89	\$10,832.30	\$75,922.84
-										
TOTALES	-	\$809,145.94	\$1,618.29	\$16,182.93	\$4,045.73	\$242,743.78	\$21,846.95	\$566,402.16	\$90,624,34	\$635,179.55
SALDO		\$277,111.40			ANTICIPO POR AMORTIZAR	MORTIZAR	\$83,133.42			
4	t	•						\		· /

ARQ. OSCAR BERNAL NAVA
PROYECTOS Y CÓNSTRUCCIONES BEGOSA,
S.A. DE C.V.

3

ARQ. JOAQUIN CAMPOS ESTRADA DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA

ING. IGNACIO VERTIZ MAÑON JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA U.A.E.M.

ARG. MARTIN ANDRES FLORES